

施設整備計画 事後評価シート(総括表)

※この総括表については、計画年度終了時点における施設整備計画（計画を変更しているものについては、最終変更後の計画）に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

<input checked="" type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

（耐震化率の目標に対する達成状況）

学校区分	耐震化率（％）	
	目標	達成状況
小学校	97.8	97.8
中学校		
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

大田小学校校舎の耐震補強工事を完了し非木造校舎の耐震化は完了し、生徒の安全を図ることができた。
今後、木造施設の耐震化及び非構造部材の耐震対策を実施するように、事業を計画し進めていくこととする。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

--

2 事後評価の時期及び方法について

計画期間内の各事業については、本市教育委員会事務局内部において事後評価を実施し、その後、外部評価者(学識経験者3名)による外部評価を受けている。(その結果については、ホームページにて公表。)

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計上した事業については、耐震補強工事及び、非構造部材の落下防止対策を実施できた。
非構造部材の対策工事は、平成28年度継続して計画する予定である。地震に対する児童の安全が確保できた。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1	計画名称	大田市公立学校等施設整備計画
2	計画作成主体	大田市
3	計画期間	平成27年度
4	個別事業一覧	

都道府県名	島根県
市町村名	大田市

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上した事のあるすべての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
大田小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年9月28日		工事費の減	平成27年8月28日	平成27年8月28日付け施設整備計画の変更に伴う工事費の減
長久小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成27年9月18日		工事費の増	平成27年8月28日	平成27年8月28日付け施設整備計画の変更に伴う工事費の増
五十猛小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成27年9月18日		工事費の増	平成27年8月28日	平成27年8月28日付け施設整備計画の変更に伴う工事費の増
静間小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成27年9月18日		工事費の減	平成27年8月28日	平成27年8月28日付け施設整備計画の変更に伴う工事費の減
鳥井小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成27年9月4日		工事費の増	平成27年8月28日	平成27年8月28日付け施設整備計画の変更に伴う工事費の増
第二中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成27年9月4日		工事費の増	平成27年8月28日	平成27年8月28日付け施設整備計画の変更に伴う工事費の増