

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年06月30日

計画の名称	大田市都市公園の安全で安心できる公園利用環境の保全（長寿命化）												
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	大田市												
計画の目標	大田市都市公園施設長寿命化計画に基づき、公園施設を計画的に改築・更新し、誰もが憩える場所として、身近で多様なニーズに対応した公園環境整備を行う。 また、災害時の指定避難所、指定緊急避難場所に指定されている総合体育館の耐震改修、バリアフリー化を行い、地域防災における安全・安心を確保する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	422	A	422	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H27当初		H31末
1	大田市内4公園の都市公園において、大田市都市公園施設長寿命化計画に基づき、公園施設の改築・更新を行う公園数の割合を100%にする。 公園施設の更新及び改築が完了した箇所の割合を算出する。 公園施設更新・改築率（%）= 公園施設更新及び公園施設改築済公園数 / 公園施設更新及び公園施設改築必要公園数	0%	%	100%
2	大田市都市公園における耐震改修が完了した総合体育館のある公園数の割合を100%にする。 総合体育館の耐震改修が完了した公園の割合を算出する。 総合体育館耐震改修率（%）= 総合体育館耐震改修済公園数 / 総合体育館改修必要公園数	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	大田市	直接	大田市	-	-	公園施設長寿命化計画策 定調査	長寿命化計画修正(11公園)	大田市						11	-	
	A12-002	公園	一般	大田市	直接	大田市	-	-	公園施設長寿命化対策支 援事業	大田市民公園等4公園におけ る都市公園施設の改築・更新	大田市						318	策定済	
	A12-003	公園	一般	大田市	直接	大田市	-	-	都市公園安全・安心対策 緊急総合支援事業	大田市民公園における建物の 耐震改修、バリアフリー化	大田市						93	策定済	
												小計						422	
												合計						422	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 大田市において評価を行い確定。	事後評価の実施時期 事業完了後。
	公表の方法 大田市ホームページで公表。
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	大田市都市公園施設長寿命化計画に基づき、整備計画期間内において改築・更新予定であった公園施設について、予定どおり工事を完了した。また、災害時の指定避難所、指定緊急避難場所に指定されている総合体育館の耐震改修、バリアフリー化を行い、地域防災における安全・安心を確保した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
公園施設の老朽化・状況変化を点検等により把握および計画反映し、大田市都市公園施設長寿命化計画および整備計画に基づく公園施設の改築・更新を継続して実施することで、公園施設の安全・安心の確保に努めたい。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	公園施設の更新及び改築が完了した箇所の割合	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
2	総合体育館の耐震改修が完了した公園の割合	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%

(参考図面) 社会資本総合整備計画

