

再編・統合 素案①

学校名	建築年	躯体評価	統合	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
				R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28
★ 第一中学校	S40	C													閉校											
★ 第二中学校	S52	C								基本計画 基本設計	実施設計	工事														
★ 大田小学校	S55	C		基本計画 基本設計	実施設計	工事			統合																	
久屋小学校	H04	B																								
川合小学校	S63	B																								
★ 長久小学校	H01	B																	基本計画 基本設計	実施設計	工事					
★ 久手小学校	S62	A											基本計画 基本設計	実施設計	工事											
朝波小学校	H05	A																								
静間小学校	H04	A																								
鳥井小学校	H03	C																								
五十猛小学校	H03	C																								
★ 第三中学校	H07	A																								
★ 大田西中学校	S41	C								基本計画 基本設計	実施設計	工事														
大森小学校	S29	C																								
高山小学校	H01	C																								
★ 仁摩小学校	S53	C																		基本計画 基本設計	実施設計	工事				
★ 温泉津小学校	H08	A																						基本計画 基本設計	実施設計	
★ 志学小中学校	H05	A																								
北三瓶小中学校	H07	A																								

現時点 経過年	建替え 閉校年	経過年
58	2035	70
46	2035	58
43	2029	49
31	2029	37
35	2029	41
34	2044	55
36	2038	51
30	2038	45
31	2038	46
32	2026	35
32	2026	35
28	2033	38
57	2032	66
69	2033	79
34	2033	44
45	2041	63
27	2049	53
30	2046	53
28	2028	33

再編・統合の流れ

年度	内容
R6	大田小の建て替え着手
R8	鳥井小を久手小に統合 五十猛小を静間小に統合
R9	西中の建て替え着手
R10	北三瓶中を志学中に統合 大田小の建て替え完了
R11	久屋小、川合小を大田小へ統合
R12	一中・二中統合校建設着手
R13	西中の建て替え完了 三中の改修着手
R14	三中进行を西中に統合
R15	三中の改修完了 久手小の建て替え着手 大森小、高山小の統合⇒三中へ移転
R16	一中・二中統合校建設完了
R17	一中・二中の統合
R18	仁摩小の建て替え着手
R19	久手小の建て替え完了
R20	朝波小、静間小を久手小へ統合
R21	長久小の建て替え着手
R24	志学小中の建て替え着手
R25	長久小の建て替え完了
R27	温泉津小の建て替え着手
R28	志学小中の建て替え完了

完了時

小学校 大田小、長久小、久手小、大森・高山小、

温泉津小、仁摩小、志学小(中)

中学校 一中・二中統合校、西中、志学中(小)

再編・統合 素案②

★	学校名	建築年	躯体評価	一次統合	二次統合	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
						R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28
★	第一中学校	S40	C								↑				基本計画 基本設計	実施設計	工事											
★	第三中学校	H07	A							↑					統合	これ以降、大森・高山小学校												
	大森小学校	S29	C							↓					閉校													
	高山小学校	H01	C							↓					閉校													
★	大田小学校	S55	C			基本計画 基本設計	実施設計	工事		↑					統合													
	久屋小学校	H04	B							↓					閉校													
	川合小学校	S63	B							↓					閉校													
★	長久小学校	H01	B																	基本計画 基本設計	実施設計	工事						
★	第二中学校	S52	C																									
	久手小学校	S62	A																									
	朝波小学校	H05	A																									
	静間小学校	H04	A																									
	鳥井小学校	H03	C																									
	五十猛小学校	H03	C																									
★	大田西中学校	S41	C																									
	仁摩小学校	S53	C																									
★	温泉津小学校	H08	A																							基本計画 基本設計	実施設計	
★	志学小中学校	H05	A																							基本計画 基本設計	実施設計	工事
	北三瓶小中学校	H07	A																									

現時点 経過年	建替え 閉校年	経過年
58	2038	73
28	2030	35
69	2030	76
34	2030	41
43	2029	49
31	2029	37
35	2029	41
34	2044	55
46	2041	64
36	2041	54
30	2041	48
31	2041	49
32	2026	35
32	2026	35
57	2035	69
45	2035	57
27	2032	36
30	2047	54
28	2033	38

年度	内容
R6	大田小の建て替え着手
R8	鳥井小を久手小に統合
	五十猛小を静間小に統合
R10	三中の改修着手
R11	三を一中に統合
	三中の改修完了
R12	大森小、高山小の統合⇒三中へ移転
	西中・仁摩小(併設校)の建て替え着手
R14	北三瓶小中を志学小中へ統合
R15	一中)の建て替え着手
R16	西中・仁摩小(併設校)の建て替え完了
R18	二中・久手小(併設校)の建て替え着手
R19	一中の建て替え完了
R21	長久小の建て替え着手
R22	二中・久手小(併設校)の建て替え完了
R23	朝波小、静間小を久手小へ統合
R24	志学小中の建て替え着手
R25	長久小の建て替え完了
R27	温泉津小の建て替え着手
R28	志学小中の建て替え完了

完了時

- 小学校 大田小、大森・高山小、長久小、
温泉津小、志学小(中)
- 中学校 一中、志学中(小)
- 併設校 二中・久手小、西中・仁摩小

再編・統合 素案③

★	学校名	建築年	躯体評価	統合	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	現時点 経過年	建替え 閉校年	経過年
					R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28			
★	第一中学校	S40	C									基本計画 基本設計	実施設計	工事	↑	統合												58	2035	70
	志学小中学校	H05	A												↑	閉校												30	2035	42
	北三瓶小中学校	H07	A												↑	閉校												28	2035	40
★	大田小学校	S55	C		基本計画 基本設計	実施設計	工事	↑	統合						↓	↑	統合											43	2029	49
	久屋小学校	H04	B						↑	閉校																		31	2029	37
	川合小学校	S63	B						↑	閉校																		35	2029	41
★	第二中学校	S52	C														基本計画 基本設計	実施設計	工事									46	2041	64
★	久手小学校	S62	A														基本計画 基本設計	実施設計	工事	↑	統合							36	2044	57
	朝波小学校	H05	A																		↑	閉校						30	2044	51
★	長久小学校	H01	B																		基本計画 基本設計	実施設計	工事	↑				34	2046	57
	静間小学校	H04	A			↑	統合																			↑		31	2046	54
	鳥井小学校	H03	C			↑	閉校																					32	2026	35
	五十猛小学校	H03	C			↑	閉校																					32	2026	35
★	第三中学校	H07	A										↑	閉校 工事	↑	統合(大森小・高山小統合校)												28	2033	38
★	大田西中学校	S41	C					基本計画 基本設計	実施設計	工事	↓	↑	閉校															57	2032	66
	大森小学校	S29	C										↑	閉校														69	2033	79
	高山小学校	H01	C										↑	閉校														34	2033	44
★	仁摩小学校	S53	C										基本計画 基本設計	実施設計	工事													45	2038	60
★	温泉津小学校	H08	A																									27	2038	42

再編・統合の流れ

年度	内容
R6	大田小の建て替え着手
R8	鳥井小、五十猛小を静間小へ統合
R9	西中の建て替え着手
R10	大田小の建て替え完了
R11	久屋小、川合小を大田小へ統合
R12	一中の建て替え着手
R13	三中の改修着手
R14	三中进行中 三中を西中に統合 三中の改修完了
R15	大森小、高山小の統合⇒三中へ移転 仁摩小の建て替え着手
R16	一中の建て替え完了
R17	志学中、北三瓶中を一中に統合 志学小、北三瓶小を大田小に統合
R18	二中の建て替え着手
R19	仁摩小の建て替え完了
R21	久手小の建て替え着手
R22	二中の建て替え完了
R24	長久小の建て替え着手
R25	久手小の建て替え完了
R26	朝波小を久手小に統合
R28	長久小の建て替え完了

完了時

小学校 大田小、長久小、久手小、大森・高山小、

温泉津小、仁摩小

中学校 一中、二中、西中